

第3回クリーンセンター環境運営委員会議事録要旨

1 日 時

平成24年5月18日（金） 午前10時から午前11時45分まで

2 場 所 秦野市伊勢原市環境衛生組合会議室

3 出席者

- (1) 委員（9名）
- (2) オブザーバー（2名）
- (3) 事務局（3名）
- (4) その他（秦野市議会議員1名）

4 内 容

(1) 自己紹介

委員自己紹介、オブザーバー自己紹介、事務局自己紹介

(2) クリーンセンター施設概要説明

パワーポイントにより施設の概要を説明した。

- ・ 焼却炉が2炉あることは分かったが、復水器などの設備や機器の設置台数が分からないとの意見に対し、施設の設備や機器の台数についてはまとめて次回に提示するとの回答をした。

(3) 議題

ア 第2回クリーンセンター環境運営委員会の議事録について

- ・ 委員等に事前に議事録を確認していただき、指摘のあった箇所を修正するとともに、周辺環境測定の内容等の一覧を添付した議事録を提示し、これが了承された。
- ・ 議事録を本組合ホームページに掲載することについて了承された。
- ・ 排ガスの表示については、将来的にリアルタイムで見ることができする方法を検討されたいとの要望に対し、第4回委員会で排ガス測定結果の表示方法などが議題となるので、そこで検討していただくこととした。

- ・ 第2回委員会で要望のあった交差点付近のごみ収集車両による臭気の影響調査について、秦野市から実施する方向で進める旨の説明があった。
- ・ 議事録の確認についての第一版は、遅くとも2週間以内に出してほしいとの要望があった。

イ 工事スケジュール及び環境運営委員会のパトロールについて（案）

- ・ 11月から焼却試験運転開始となっているが、24時間連続運転をするのかとの質問に対し、10月中旬に火入れを行い乾燥焚きして、11月から焼却運転を開始し状況を見ながら24時間の連続運転としていく旨の回答をした。
- ・ 施設のチェックや環境測定結果の確認を5月と11月の委員会で行うということになっているが、それ以外にも必要に応じて委員会を臨時的に開催することができるようにしていただきたいとの要望に対し、クリーンセンター建設中は年4回、稼働後は年2回の定期開催を予定しているが、要綱に規定しているとおり必要があれば委員長の招集により開催できることを説明した。

ウ クリーンセンターの稼働停止基準等について（案）

- ・ 稼働停止となる様々な要因の説明があったが、そうなる前の各項目を点検するためのマニュアルはあるのかとの質問に対し、日常の点検については点検巡回のチェックシートを作成して実施する。また、各機器の定期的な修繕や運転時間等を記録するための機器台帳を設けると回答をした。
- ・ 緊急停止、計画停止、修繕のための停止の後の再稼働については、誰が責任者として判断するのか事前に決めておいてほしいとの要望があった。
- ・ 計画値（自主規制値）を超えたときに緊急停止するとのことだが、この数値は平均値なのか、それとも瞬時値なのかとの質問に対し、ダイオキシン類と水銀以外の物質の測定値については、1時間分の測定値を平均した数値とする一時間移動平均値であることを回答した。
- ・ ダイオキシン類と水銀は年2回煙突出口で測定するのかとの質問に対し、煙突にサンプリング口を設けていること、また、測定方法の基

準が定められているので計量士がその手順に従ってサンプリングすることを説明した。

- ・ ダイオキシン類は連続測定できないが、連続測定する物質との因果関係があれば、その物質の測定値をチェックすることにより、ある程度監視ができるのではないかとの質問に対し、ダイオキシン類は燃焼の管理をすることで発生抑制できるため、燃焼状況の監視をする方法として、排ガス中の一酸化炭素濃度を連続測定するとの回答をした。
- ・ 施設が停止しているときに停電になった場合は、稼働開始することができないのかとの質問に対し、電力会社からの電力供給がないと稼働することができない旨の回答をした。
- ・ 緊急停止した場合の連絡はある程度事後でも構わないが、クリーンセンターで火災や爆発等の非常時に、二市組合の防災無線を使って近隣に喚起するようなことはできないのかとの質問に対し、非常時の伝達手段については検討させていただくが、まずは事故を未然に防ぐための対応を図る旨の回答をした。

エ クリーンセンター建設事業環境影響予測評価書に基づく(工事中)事後調査結果について

- ・ 環境アセスメントの事後調査の結果については、調査対象とした大気汚染、騒音及び振動の全てにおいて実施区域周辺的生活環境に著しい影響を及ぼさないとした評価目標が達成されたものと評価したこと、今年4月30日から5月7日まで、県内27箇所に報告書の縦覧場所を設置したところ、秦野市内で3件の縦覧(うち1件は貸出し)があったことを報告した。

(4) クリーンセンター建設工事の進捗状況について

事務局から次のとおり説明した。

- ・ 土木建築工事について、工場棟は鉄骨の組み立てがほぼ完了し、建物の外壁や屋根にALC版(軽量発泡コンクリート版)の取り付け工事を進めながら、窓や出入口シャッターの取り付けなどの外装工事を行っている。
- ・ 受変電棟は、仕上げ塗装を行い工事が完了する。
- ・ コンクリート工事について、工場棟はごみピット周りの床や壁を残

- し、概ね終了しており、6月には全てのコンクリート工事が完了する。
- ・ プラント設備工事について、主要な設備の設置が概ね終了しており、各種の配管、配線工事を進めている。焼却炉は炉内のレンガ工事を進めている。
 - ・ 煙突は、仕上げの外装吹き付けタイル工事を行っている。

(5) その他（次回日程等）

- ・ 第4回委員会は、平成24年8月30日（木）午前10時から、本組合会議室で開催することとなった。