

工事のお知らせ

秦野斎場を御利用の皆様へ

昨年11月に着手しました本工事は、建物予定地の周辺整備が完了し、地盤改良から基礎の配筋工事へと進んでおります。ここで、建物の躯体を造るためのコンクリート打設工事を行なうこととなりました。

コンクリート打設予定日は次のとおりです。

予定日	ミキサー車台数/日 (打設量)	打設作業時間
5月6日(土)	約60台(約250m ³)	AM7:30から PM3:00頃まで (これ以降は左官工事を6時頃まで実施)
5月12日(金)	約60台(約250m ³)	
5月18日(木)	約60台(約250m ³)	
5月24日(水)	約60台(約250m ³)	

5月29日(月)から基礎部の埋め戻しを予定。6月10日(土)以降は、約1ヶ月ごとに1階スラブ、1階立上り、2階スラブ、2階立上り、屋上スラブの順に10月迄コンクリート打設を行う予定。詳細は、後日報告します。

ミキサー車の進入路は、県道堀山下停車場線から市道361号線を北上して秦野斎場に至るルートとなります。

コンクリートの打設は、秦野斎場休場日である友引の日に実施いたします。そのため、雨天等によりコンクリートの打設が出来ない場合は、次の友引の日迄延期します。

今後も安全には十分配慮し工事に取りかかってまいりますので、御協力をお願いいたします。

秦野斎場増築改修工事の進捗状況

【平成29年5月10日現在】

建物の躯体を造るコンクリートの打設は、斎場が休場する友引の日に行うため、ゴールデンウィーク中ではありますが、5月6日（土）に建物の重さを支える床（耐圧版）の1/2の面積のコンクリート打ちを行いました。



今後の計画は、5月18日に残りの耐圧盤のコンクリート打設を行い、6月初旬には基礎部分が終わる予定です。

(写真右上：増築棟工事エリアの全景
写真左下：コンクリートポンプ車による
コンクリート打設状況)