

工事に伴う車両の乗り入れ制限のお願い

秦野斎場利用者様へ

本組合では現在、秦野斎場増築改修工事を行なっており、御利用の皆様には大変御迷惑をおかけしておりますが、お陰様で工事は順調に進行しております。今後も、ご利用の皆様の安全を第一に、事故防止対策を徹底し、来年3月の完成を目指してまいります。

さて、これまで斎場をご利用いただく際、会葬者様等の車両は斎場駐車場まで乗り入れ可能としておりましたが、工事の本格化に伴い会葬者様の安全を確保するため、乗り入れる車両を次のとおり制限させていただくことといたしました。御不便をおかけいたしますが、何卒御理解と御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

- 1 期 間 平成29年8月23日(水)から平成30年3月31日(土)
- 2 制限内容 秦野斎場内の車両の乗り入れは、霊柩車のみとさせていただきます。
なお、棺の受け入れ後は、臨時駐車場(富士見斎場駐車場)に移動をお願いいたします。

※ 霊柩車以外の車両はすべて臨時駐車場に駐車をお願いいたします。

今後も安全には十分配慮し工事に行いますので、御協力をお願いいたします。

工事のお知らせ

秦野斎場を御利用の皆様へ

5月から始めました建物躯体のコンクリート打設は、基礎部が完成し、現在、1階の柱、壁及び2階の床を造るための配筋、型枠工事を進めております。

前回のお知らせでは、月に1度程度コンクリートを打設するのご説明をしておりましたが、既存の施設を運営しながら施工していること、また敷地が狭く十分な空間を確保することができないことから、1度に多くのコンクリートを打設することができないため、施工区域を小さく分けして施工することといたしました。そのため、ほぼ毎回、友引の日にコンクリート打設を行う日程となっております。

コンクリート打設予定日は次のとおりです。

予定日	打設部位	ミキサー車台数/日(打設量)	打設作業時間
7月31日(月)	1階立上りの 1/3中間床	約50台(約200m ³)	AM7:30から PM3:00頃まで (これ以降は左官 工事をPM6時頃 まで実施)
8月12日(土)	1階立上りの 1/3	約60台(約260m ³)	
8月18日(金)	1階立上りの 1/3	約70台(約300m ³)	
8月23日(水)	2階床	約40台(約160m ³)	

9月以降は、1階の立上り同様の施工区域を小分けしたコンクリート打設を実施します。2階立上り、屋上スラブの順で10月までコンクリート打設を行う予定です。

コンクリートの打設は、原則として秦野斎場休場日である友引の日に実施いたします。ただし、雨天等によりコンクリートの打設が出来ない場合または工事の進捗状況により、友引の日に打設できない場合は、平日に実施いたします。

今後も安全には十分配慮し工事を行いますので、御協力をお願いいたします。

秦野斎場増築改修工事の進捗状況

平成29年6月に増築棟の基礎のコンクリート打設が完了し、1階部分の柱や壁の鉄筋の組み立てとコンクリート型枠の施工を進めていましたが、7月31日に1階の柱、梁、壁及び2階の床の一部のコンクリートを打設しました。

1階と2階床部分のコンクリート工事全体の約5分の1程度の量ですが、約180m³のコンクリートを朝7時半から午後1時まで5時間半かけて打設しました。



今後の計画は、8月12日に北側半分の柱、梁を打設し、同月18日に南側の柱、梁、同月23日に2階の床のコンクリートを打設する予定です。どの打設日も友引の日に予定しますが、降雨等の影響により、友引以外の日に打設する場合があります。

なお、9月からは2階の柱、梁、10月中に屋根のコンクリートを打設し、躯体コンクリートの打設が完了する予定です。

(写真右上：増築棟工事エリアの2階床部分の全景、 写真左下：コンクリートポンプ車によるコンクリート打設状況)